

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE   | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                           | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR   | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUAS LINDAS | 202200006025795    | CT - 01/2022      | R\$ 510.652,27                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AV. GOIÁS ESQ. COM RUA 11, S/N, TRAJANÓPOLIS, PADRE BERNARDO                 | PARALISADA                    | CE JOÃO ALVES DE CASTRO                                       | ago/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO | nov/24               | R\$ 510.652,27  | R\$ 251.081,38     | R\$ 251.081,38   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC  | 201800006009861    | CTD - 182/2018    | R\$ 680.726,63                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | RUA 16, S/N. QD. 31, LT. 01/04, JARDIM DA BARRAGEM IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | PARALISADA                    | CE MARIA DO CARMO LIMA  | jan/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO            | nov/24               | R\$ 841.291,59  | R\$ 770.437,55     | R\$ 770.437,55   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUAS LINDAS | 202200006019980    | CT - 001/2023     | R\$ 4.770.452,15                   | RECONSTRUÇÃO                                | RUA 16, S/N. QD. 31, LT. 01/04, JARDIM DA BARRAGEM IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | PARALISADA                    | CE MARIA DO CARMO LIMA  | mai/23                          | AGUARDANDO ADITIVO                                    | out/23               | R\$ 4.770.452,15  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |
| SEDUC  | 201800006009861    | CTD - 182/2018    | R\$ 643.242,95                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | ENTRE QD. 35/36, S/N, CENTRO, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO                    | PARALISADA                    | CEPI JOSÉ DE ASSIS - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO              | jan/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO            | nov/24               | R\$ 794.966,53  | R\$ 767.767,53     | R\$ 767.767,53   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC  | 201800006009861    | CTD - 182/2018    | R\$ 623.561,76                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | ÁREA ESPECIAL S/N, JARDIM SANTA LÚCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS                 | PARALISADA                    | CEPI JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | jan/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO            | nov/24               | R\$ 770.743,45  | R\$ 731.958,13     | R\$ 731.958,13   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUAS LINDAS | 202200006028713    | CT - 001/2023     | R\$ 4.582.405,60                   | RECONSTRUÇÃO                                | ÁREA ESPECIAL, S/N, JARDIM SANTA LÚCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS                | PARALISADA                    | CEPI JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | mai/23                          | AGUARDANDO ADITIVO                                    | out/23               | R\$ 4.582.405,60  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR CARLOS DE PINA                              | 202100006073625    | CT - 001/2022     | R\$ 461.904,31                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AV. BRASIL CENTRAL, S/N, ANÁPOLIS  | PARALISADA                    | CE CARLOS DE PINA   | abr/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO            | nov/24               | R\$ 461.904,31  | R\$ 224.774,97     | R\$ 224.774,97   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS     | 202200006057327    | CT - 001/2023     | R\$ 212.200,76                     | ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE                 | RUA MONTEIRO LOBATO, S/N, VILA JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, ANÁPOLIS               | PARALISADA                    | CE DURVAL NUNES DA MATA                                       | jun/23                          | AGUARDANDO ADITIVO                                    | set/23               | R\$ 212.200,76  | R\$ 29.430,18      | R\$ 29.430,18    | APÓS PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO, A OBRA SERÁ RETOMADA  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE   | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA   | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                          | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR WALDEMAR DE PAULA CAVALCANTE            | 202100006077224    | CT - 006/2022     | R\$ 657.464,60                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO | AV. CASTELO BRANCO, S/N, QD.19, BAIRRO BANDEIRAS, ANÁPOLIS       | PARALISADA                    | CE WALDEMAR DE PAULA CAVALCANTE          | mai/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | nov/24               | R\$ 657.464,60  | R\$ 286.803,50     | R\$ 286.803,50   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS | 202000006037170    | CT - 017/2020     | R\$ 199.999,30                     | REFORMA             | AVENIDA SENADOR JOSÉ LOURENÇO DIAS, 303, SETOR CENTRAL, ANÁPOLIS | PARALISADA                    | CRE DE ANÁPOLIS                          | abr/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | nov/24               | R\$ 199.999,30  | R\$ 166.881,70     | R\$ 166.881,70   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR CASTELO BRANCO                          | 201900006048658    | CT - 001/2019     | R\$ 218.629,24                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO | RUA 4, S/N, QD. H, LT. 35, VILA SÃO VICENTE, ANÁPOLIS            | INACABADA                     | CE CASTELO BRANCO - ANÁPOLIS             | dez/20                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 27/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202200006094526   | fev/25               | R\$ 218.629,24  | R\$ 184.705,66     | R\$ 184.705,66   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006059698   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR FREI JOÃO BATISTA                       | 202100006056923    | CT - 001/2022     | R\$ 886.720,07                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO | RUA 14, 380, MARACANÃ, ANÁPOLIS                                  | INACABADA                     | CE POLIVALENTE FREI JOÃO BATISTA         | fev/23                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 05/05/2023. POIS A INTERVENÇÃO PROPOSTA DO SERVIÇO DE COBERTURA NÃO ATENDERIA DE FORMA COMPLETA AS NECESSIDADES DA UNIDADE | dez/24               | R\$ 886.720,07  | R\$ 682.748,77     | R\$ 682.748,77   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS | 202000006009698    | CT - 016/2020     | R\$ 263.998,99                     | REFORMA             | RUA DONA EMERENCIANA, 572, CENTRO, TEREZÓPOLIS DE GOIÁS          | INACABADA                     | CE ALFREDO NASSER - TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 13/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE MULTA                               | dez/24               | R\$ 406.323,24  | R\$ 235.564,16     | R\$ 197.730,85   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 20230000605980  |
| SEDUC - CONSELHO HERTA LAYSER O'DWYER                            | 202000006026203    | CT - 002/2020     | R\$ 188.842,51                     | REFORMA             | RUA P-49 ESQ. C/ RUA P-34 QD.20, S/N, JARDIM PROGRESSO, ANÁPOLIS | INACABADA                     | CE HERTA LAYSER ODWYER                   | dez/21                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 25/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | dez/24               | R\$ 213.455,22  | R\$ 109.727,87     | R\$ 109.727,87   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006034755   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR MARTINIANO DE CARVALHO                  | 201800006003897    | CT - 001/2020     | R\$ 145.809,38                     | REFORMA             | AVENIDA BOTAFOGO, BAIRRO BOTAFOGO, NERÓPOLIS                     | INACABADA                     | CEPI MARTINIANO DE CARVALHO              | out/21                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 03/03/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | fev/25               | R\$ 145.809,38  | R\$ 107.028,23     | R\$ 107.028,23   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006060853   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS | 202000006009741    | CT - 011/2020     | R\$ 230.999,93                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO | PRAÇA DO PIRINELIS, N. 10, CENTRO, CORUMBÁ DE GOIÁS              | INACABADA                     | EE JOÃO MENDES                           | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 17/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | fev/25               | R\$ 337.660,82  | R\$ 267.730,34     | R\$ 267.730,34   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO 202300006059886  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS | 202200006063753    | CT - 006/2023     | R\$ 2.629.355,56                   | RECONSTRUÇÃO        | RUA FRANCISCO GARCÊZ CHIQUITO, S/N, CENTRO, ALEXÂNIA             | PARALISADA                    | CE NELSON SANTOS                         | jul/23                          | AGUARDANDO ANÁLISE DO LAUDO DE SONDADEG PARA INÍCIO DA OBRA  | set/23               | R\$ 2.629.355,56  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO     | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                  | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR             | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE APARECIDA DE GOIÂNIA | 202100006061365    | CT - 04/2022          | R\$ 288.317,41                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA DO CRAVO, S/N, QD. 14, JARDIM DOS BURITIS, APARECIDA DE GOIÂNIA                  | PARALISADA                    | CE JOAQUIM RICARDO TEIXEIRA | mai/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006064615 - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE MULTA | nov/24               | R\$ 289.259,90  | R\$ 49.349,77      | R\$ 49.912,83    | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CAIXA ESCOLAR BURITI SERENO   | 202000006030819    | CT - 0109/2020        | R\$ 135.771,18                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA GENERAL GLUCÉRIO, QD.121-A, S/N, JARDIM BURITI SERENO, APARECIDA DE GOIÂNIA      | PARALISADA                    | CEPI BURITI SERENO GARDEN   | jan/22                          | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO  | out/23               | R\$ 135.771,18  | R\$ 97.500,00      | R\$ 97.500,00    | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE APARECIDA DE GOIÂNIA        | 202200006013157    | CT - 15/2022          | R\$ 2.617.498,05                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA CORONEL JOÃO BATISTA DE TOLEDO, 579, BAIRRO VILA SOUZA, APARECIDA DE GOIÂNIA     | PARALISADA                    | EE OLÍMPIO ALVES            | set/22                          | EM ANÁLISE JURÍDICA DO ADITIVO DE SERVIÇOS   | set/23               | R\$ 2.617.498,05  | R\$ 17.494,21      | R\$ 17.494,21    | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |
| SEDUC   | 201900006032408    | CTD - 039/2020        | R\$ 394.543,79                     | REFORMA                            | RUA 29 ESQ. COM SANTO ANDRÉ QD. 65-B S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APARECIDA DE GOIÂNIA | INACABADA                     | CEPI CECÍLIA MEIRELLES      | mar/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 09/05/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | mar/24               | R\$ 508.838,82  | R\$ 456.020,34     | R\$ 456.020,34   | PROCESSO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO PROCESSO 2022000060650814   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE APARECIDA DE GOIÂNIA        | 202100006042839    | CT - 09/2022          | R\$ 411.676,83                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | AVENIDA MONTE CRISTO, S/N, QD. 05, LT. 01, JARDIM OLÍMPICO, APARECIDA DE GOIÂNIA     | INACABADA                     | EE MARIETA TELLES MACHADO   | dez/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 03/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006008523                               | nov/23               | R\$ 411.676,83  | R\$ 137.697,23     | R\$ 137.697,23   | EM LICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA - 202300006062749  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CATALÃO   | 201800006048566    | CT - NÃO IDENTIFICADO | R\$ 325.975,04                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | PRAÇA DO ESTUDANTE, BAIRRO MÃE DE DEUS, CATALÃO                                      | INACABADA                     | CE JOÃO NETTO DE CAMPOS     | ago/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA 22/06/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202200006074041                                  | fev/25               | R\$ 325.975,04  | R\$ 300.179,16     | R\$ 300.179,16   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC   | 201600006000981    | CTD - 049/2017        | R\$ 275.446,91                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA | RUA CAROLINA VAZ, 298, DISTRITO PIRES BELO, CENTRO, CATALÃO                          | PARALISADA                    | CE CAROLINA VAZ DA COSTA    | nov/17                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 22/08/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | dez/23               | R\$ 285.251,72  | R\$ 193.032,80     | R\$ 193.032,80   | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 202200006044478   |
| SEDUC   | 201600006001013    | CTD - 235/2017        | R\$ 234.828,23                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA | RUA 4, 118, CENTRO, RIALMA   | INACABADA                     | CE CÂMARA FILHO             | jun/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 22/02/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL  | jun/24               | R\$ 234.828,23  | R\$ 209.886,40     | R\$ 209.886,40   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2023 - 202200006017888   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS DE OLIVEIRA   | 201900002043107    | CT - 001/2020         | R\$ 194.080,34                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | AVENIDA SANTA BÁRBARA (GO-430), S/N, LOTEAMENTO STA BÁRBARA, FORMOSA                 | INACABADA                     | CEPMG DOMINGOS DE OLIVEIRA  | mai/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA 23/12/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202100002123983                                  | jul/24               | R\$ 304.353,23  | R\$ 95.410,02      | R\$ 95.410,02    | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO PARA DEZEMBRO DE 2023 - 202200002154477   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE GOIANÉSIA                   | 202200006029250    | CT - 001/2023         | R\$ 3.262.814,16                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA MANOEL MIGUEL SILVA, 263, JESÚPOLIS  | PARALISADA                    | CE CÂNDIDO DIAS             | jul/23                          | DESCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO FEITA PELA CONTRATADA EM TRATATIVA PARA RESOLUÇÃO  | set/23               | R\$ 3.262.814,16  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                  | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                          | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE GOIANÉSIA | 202100006042425    | CT - 002/2022     | R\$ 294.447,60                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA 01 COM RUA 30, 262, SETOR OESTE, GOIANÉSIA                      | PARALISADA                    | EE PEDRO MENDONÇA                        | jun/23                          | IMPEDIMENTO DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A NECESSIDADE DE RETIRADA DE SALAS MODULARES   | out/23               | R\$ 294.447,60  | R\$ 101.800,01     | R\$ 101.800,01   | AGUARDANDO RETIRADA DAS SALAS MODULARES PARA RETOMADA DA OBRA   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR CRIANÇA FELIZ  | 202100006070778    | CT - 02/2022      | R\$ 486.810,14                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA LEOPOLDO DE BULHÕES, S/N, VERA CRUZ II, GOIÂNIA                 | PARALISADA                    | CE EDMUNDO ROCHA VERA CRUZ               | mai/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075741 - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE MULTA  | nov/24               | R\$ 540.803,08  | R\$ 295.633,49     | R\$ 399.299,18   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA                  | 202000006014876    | CT - 006/2020     | R\$ 230.999,98                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA VF VINTE E DOIS, QD. 22, LT. 19, BAIRRO FINSOCIAL, GOIÂNIA      | INACABADA                     | CE SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA              | jan/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 19/05/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006023033  | fev/25               | R\$ 230.999,98  | R\$ 115.736,92     | R\$ 115.736,92   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC   | 201900006010496    | CTD - 22/2020     | R\$ 688.451,98                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | ALAMEDA DAS PALMEIRAS, QD. 51-A, S/N, NOVO HORIZONTE, GOIÂNIA       | PARALISADA                    | CEPI NOVO HORIZONTE                      | jun/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075136   | nov/24               | R\$ 1.020.346,21  | R\$ 757.576,79     | R\$ 757.576,79   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA                  | 202200006029202    | CT - 019/2022     | R\$ 983.517,93                     | REFORMA                            | AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, S/N, JARDIM NOVO MUNDO, GOIÂNIA          | INACABADA                     | CEPMG DO SETOR PALMITO                   | out/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 09/03/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202200006094217  | fev/25               | R\$ 983.517,93  | R\$ 94.239,83      | R\$ 94.239,83    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC   | 201900006003781    | CTD - 030/2020    | R\$ 744.419,74                     | AMPLIAÇÃO                          | AVENIDA FERNÃO DIAS PAES LEMES, Nº 32, SETOR CAPUAVA, GOIÂNIA       | INACABADA                     | CEPI PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA | jan/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 20/09/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | fev/25               | R\$ 823.898,99  | R\$ 207.052,87     | R\$ 207.052,87   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202200006085841   |
| SEDUC   | 201900002019327    | CTD - 014/2020    | R\$ 349.486,35                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | ALAMEDA MINAS GERAIS, QUADRA 76, LOTE 21, JARDIM GUANABARA, GOIÂNIA | INACABADA                     | CEPMG JARDIM GUANABARA                   | dez/21                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 30/03/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 115.153,53 - VALOR DA MULTA DE R\$ R\$ 1.230.391,57 | out/23               | R\$ 590.294,29  | R\$ 392.222,84     | R\$ 277.069,31   | EM LICITAÇÃO - PRAZO DE RECURSO - 202100002084072   |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA                  | 202000006014826    | CT - 005/2020     | R\$ 230.999,98                     | REFORMA                            | RUA 200, NÚMERO 743, SETOR VILA NOVA, GOIÂNIA                       | PARALISADA                    | CE MURILO BRAGA                          | mai/22                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | mar/24               | R\$ 371.880,79  | R\$ 201.626,82     | R\$ 201.626,82   | EM LICITAÇÃO - 202300006010997 - ESTE CASO, COM O INTUITO DE DAR Celeridade PARA O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES FÍSICAS DA UNIDADE ESCOLAR, FOI TRAMITADA NOVA LICITAÇÃO. ENTRETANTO, NÃO SERÁ ASSINADO CONTRATO APÓS A LICITAÇÃO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.          |
| SEDUC   | 201600006001036    | CTD - 287/2017    | R\$ 377.220,97                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA | RUA 200, NÚMERO 743, SETOR VILA NOVA, GOIÂNIA                       | INACABADA                     | CE MURILO BRAGA                          | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADO EM 07/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | mar/24               | R\$ 475.164,25  | R\$ 314.657,61     | R\$ 314.657,61   | EM LICITAÇÃO - 202300006010997  |

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SEDUC GO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SUPINFRA

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                           | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR  | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA                | 202000006027069    | CT - 013/2020     | R\$ 229.969,70                     | REFORMA                                     | RUA DO PRATA, ESQUINA C/ RUA CARIÚS, ST. URIAS MAGALHÃES, GOIÂNIA | INACABADA                     | CEPI AÉCIO OLIVEIRA DE ANDRADE   | abr/21                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 17/05/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | fev/25               | R\$ 368.424,96  | R\$ 238.707,81     | R\$ 238.707,81   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202200006050911   |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA                | 202000006002841    | CT - 011/2020     | R\$ 250.805,79                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA JOSÉ HONORATO, S/N, SETOR CIDADE JARDIM, GOIÂNIA              | INACABADA                     | CEPI DR ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA                                  | abr/22                          | RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - RELATÓRIO ASSINADO EM 06/06/2022  | mar/24               | R\$ 324.686,38  | R\$ 225.014,40     | R\$ 225.014,40   | EM LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO EDITAL - 202200006073865  |
| SEDUC   | 202000006036774    | CTD - 146/2021    | R\$ 526.824,63                     | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA     | AVENIDA PROFESSOR ALCIDE JUBE, S/N, CENTRO, GOIÁS                 | PARALISADA                    | LYCEU DE GOYÁZ PROFESSOR ALCIDE JUBÉ (ANTIGO CE APLICAÇÃO MANUEL CAIADO) | fev/23                          | PARALISAÇÃO DA OBRA PELO IPHAN - AGUARDANDO RESPOSTA DE RECURSO PARA RETOMADA DA OBRA  | NÃO INFORMADO        | R\$ 526.824,63  | R\$ 461.664,61     | R\$ 461.664,61   | PARALISAÇÃO DA OBRA PELO IPHAN - AGUARDANDO RESPOSTA DE RECURSO PARA RETOMADA DA OBRA   |
| SEDUC   | 201700006003958    | CTD - 279/2017    | R\$ 637.726,50                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | AVENIDA INDEPENDÊNCIA, SETOR SUL, SANCLERLÂNDIA                   | INACABADA                     | CE DEPUTADO JOSÉ ALVES DE ASSIS  | jun/18                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 08/02/2023 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL  | NÃO INFORMADO        | R\$ 637.726,50  | R\$ 51.194,06      | R\$ 19.850,95    | ESTA ESCOLA FOI MUNICIPALIZADA E SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS, CONFORME ACORDADO EM REUNIÃO COM FINE EM 04/09/2023 (EM ANÁLISE JURÍDICA DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA EM RETOMAR A OBRA) |
| SEDUC   | 201700006012074    | CTD - 142/2018    | R\$ 225.074,62                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | RUA RANULFO BUENO, 118, CENTRO, BURITI DE GOIÁS                   | PARALISADA                    | CEPI JANUÁRIA RIBEIRO SOBRINHO   | fev/19                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA 03/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | jul/24               | R\$ 225.074,62  | R\$ 84.748,63      | R\$ 84.748,63    | ATUALIZAÇÃO DE PROJETO COM FINALIZAÇÃO PARA DEZEMBRO DE 2023 - 202118037002932  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE GOIATUBA | 202100006033982    | CT - 001/2022     | R\$ 114.015,48                     | REFORMA                                     | AVENIDA JOÃO MONIULO, S/N, PANAMÁ                                 | INACABADA                     | CE ALBERTO MIRANDA   | fev/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 17/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | fev/25               | R\$ 132.926,55  | R\$ 84.056,66      | R\$ 84.056,66    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC   | 201600006001004    | CTD - 050/2017    | R\$ 234.797,46                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | RUA JAIR DE SOUSA BRITO, 545, CENTRO, SANTA ROSA DE GOIÁS         | PARALISADA                    | CE SANTA ROSA  | nov/17                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 06/05/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL  | mar/24               | R\$ 234.797,46  | R\$ 159.873,04     | R\$ 159.873,04   | EM LICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL - 202200006054849  |
| SEDUC   | 201700006007587    | CTD - 004/2018    | R\$ 609.000,00                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | RUA SANTO ANTÔNIO, SETOR CENTRAL, CATURAI                         | PARALISADA                    | CE MOISÉS SANTANA  | fev/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 31/03/2023 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DEVIDO A NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA CONTRATADA | mar/24               | R\$ 609.000,00  | R\$ 100.334,29     | R\$ 0,00         | EM LICITAÇÃO - 202300006055158  |
| SEDUC   | 201700006011787    | CTD - 040/2018    | R\$ 418.566,28                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA               | AVENIDA PERNAMBUCO, SETOR CENTRAL, IPORÁ                          | PARALISADA                    | CE JOAQUIM BERTO   | set/18                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 18/05/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL  | NÃO INFORMADO        | R\$ 418.566,28  | R\$ 166.391,63     | R\$ 166.391,63   | ESTA ESCOLA FOI MUNICIPALIZADA E SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS, CONFORME ACORDADO EM REUNIÃO COM FINE EM 04/09/2023 (EM ANÁLISE JURÍDICA DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA EM RETOMAR A OBRA) |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE IPORÁ                       | 202100006012201    | CT - 001/2021     | R\$ 327.910,66                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA               | PRAÇA PAES DE TOLEDO, 1, VILA MACABEUS, AMORINÓPOLIS              | INACABADA                     | CE PROFESSORA ANALÍCIA CECÍLIA B SILVA                                   | jun/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 22/06/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202200006055925   | jul/24               | R\$ 454.276,62  | R\$ 203.872,11     | R\$ 203.872,11   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023 - 202300006079195   |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE   | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                  | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                            | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPACI  | 202200006016101    | CT - 004/2022     | R\$ 1.647.147,48                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA DOMINICANO, 29, CENTRO, ITAPACI                           | INACABADA                     | CEPI SANTA TEREZINHA                       | set/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 12/12/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | mar/24               | R\$ 1.647.147,48  | R\$ 107.814,54     | R\$ 107.814,54   | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 202300006062999   |
| SEDUC  | 201700006008725    | CTD - 255/2017    | 228891,89                          | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA | RUA LONDRIÑA ESQ. RUA JOSÉ VARGAS, BAIRRO PLANALTO, ITUMBIARA | PARALISADA                    | CE SEBASTIÃO XAVIER                        | abr/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 08/02/2023 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | set/24               | R\$ 269.781,95  | R\$ 245.227,15     | R\$ 245.227,15   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.   |
| SEDUC  | 201900006053839    | CTD - 020/2020    | R\$ 793.801,18                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA RIO VERDE, 362, CENTRO, ITUMBIARA                         | PARALISADA                    | CEPI DOM VELOSO                            | ago/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | nov/24               | R\$ 1.538.491,15  | R\$ 1.206.472,28   | R\$ 1.206.472,28 | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC  | 201600006001026    | CTD - 034/2017    | R\$ 233.544,00                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA | AV SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, ITARUMÃ                        | PARALISADA                    | CE COELHO NETO                             | dez/17                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 04/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | dez/23               | R\$ 233.544,00  | R\$ 176.993,62     | R\$ 176.993,62   | EM LICITAÇÃO - 202200006038782  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JATAÍ    | 202100006013538    | CT - 001/2021     | R\$ 277.148,41                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA      | RUA IZENILDA FERREIRA, 51,CENTRO, APARECIDA DO RIO DOCE       | INACABADA                     | CE SÃO JOÃO                                | nov/21                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 10/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | fev/25               | R\$ 277.148,41  | R\$ 171.205,92     | R\$ 171.205,92   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC  | 201600006001050    | CTD - 110/2017    | R\$ 226.960,57                     | COBERTURA DE QUADRA COBERTA        | RUA DOM PEDRO II, 2111, JD RIO CLARO, JATAÍ                   | PARALISADA                    | CEPI EMÍLIA FERREIRA DE CARVALHO           | jan/20                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 13/04/2023 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | mar/24               | R\$ 226.960,57  | R\$ 147.699,30     | R\$ 147.699,30   | EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - 202200006050078   |
| SEDUC  | 201900006017118    | CTD - 076/2020    | R\$ 281.027,86                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA RIO VERDE, 287, BAIRRO VILA OLAVO, JATAÍ                  | INACABADA                     | CE ALCANTARA DE CARVALHO                   | jan/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 05/05/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | fev/25               | R\$ 335.423,90  | R\$ 66.526,70      | R\$ 66.526,70    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006054726   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA  | 202100006067345    | CT - 001/2022     | R\$ 1.179.480,66                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | AV. DALVO GARCIA DOS SANTOS, 203, CENTRO, JUSSARA             | INACABADA                     | CE JANDIRA PONCIANO DOS PASSOS             | abr/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - AGUARDANDO CONCLUSÃO DA RESCISÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO | fev/25               | R\$ 1.179.480,66  | R\$ 157.052,39     | R\$ 147.741,68   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER                          | 202100006060953    | CT - 005/2022     | R\$ 707.460,48                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | AV. GOIÁS, 834, CENTRO, FAZENDA NOVA                          | INACABADA                     | EE PROFESSOR ALFREDO NASSER - FAZENDA NOVA | dez/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 25/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | fev/25               | R\$ 707.460,48  | R\$ 269.232,47     | R\$ 269.232,47   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA | 202100006046145    | CT - 003/2022     | R\$ 748.386,48                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                | RUA 07 C/ RUA 08, GLEBA D, S/N, MARAJÓ, CRISTALINA            | PARALISADA                    | CE CAMPOS LINDOS                           | fev/23                          | OBRA EM RETOMADA APÓS PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO - 31/08/2023  | set/23               | R\$ 933.804,93  | R\$ 631.440,80     | R\$ 631.440,80   | OBRA SERÁ RETOMADA EM 10 DIAS ÚTEIS   |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                           | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                         | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC   | 201800006009861    | CTD - 182/2018    | R\$ 633.260,26                     | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS         | RUA 92 QD 256, JD INGÁ, JD INGÁ IX, LUZIANIA             | PARALISADA                    | CE PROFESSORA MARIA PEREIRA VASCONCELOS | jan/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO  | nov/24               | R\$ 782.629,21  | R\$ 737.191,70     | R\$ 737.191,70   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA | 202100006021740    | CT - 001/2023     | R\$ 64.045,99                      | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA               | RUA JOÃO GOMES GONCALVES, Nº 451, SETOR DNER, CRISTALINA | INACABADA                     | CE JOSÉ DE GOIÁS BRASIL                 | mai/23                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 13/06/2023 - CONTRATO RETOMADO PELO 2º COLOCADA AO SOLICITAR REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DO SALDO REMANESCENTE, A OBRA TORNOU INEXEQUÍVEL | dez/23               | R\$ 64.045,99   | R\$ 10.972,45      | R\$ 10.972,45    | EM LICITAÇÃO - 20230006059395   |
| SEDUC   | 201700006011118    | CTD - 197/2018    | R\$ 676.131,06                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | RUA PEROBEIRAS QD 03, S/N, NOVA REPUBLICA, MINEIROS      | PARALISADA                    | CEPI DOM ERIC JAMES DEITCHMAN           | jan/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO  | nov/24               | R\$ 867.081,51  | R\$ 788.152,08     | R\$ 788.152,08   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC   | 201900006065337    | CTD - 092/2021    | R\$ 747.432,55                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA 06A, MARTINS, MINEIROS                               | PARALISADA                    | CEPI POLIVALENTE ANTÔNIO CARLOS PANIAGO | mar/23                          | AGUARDANDO RETOMADA DA OBRA   | set/23               | R\$ 976.202,15  | R\$ 602.300,25     | R\$ 602.300,25   | EMPRESA FOI NOTIFICADA, CASO NÃO RETORNE A OBRA SERÁ ENCAMINHADA PARA RESCISÃO  |
| SEDUC   | 201700006012071    | CTD - 144/2018    | R\$ 591.106,67                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | RUA MATO GROSSO, CENTRO, PORTELÂNDIA                     | PARALISADA                    | CE MANOEL COSTA LIMA                    | out/18                          | EM RESCISÃO BILATERAL - EMPRESA FOI NOTIFICADA PARA ASSINAR O TERMO, NO ENTANTO, AINDA NÃO RETORNOU O DOCUMENTO   | jun/25               | R\$ 591.106,67  | R\$ 106.603,42     | R\$ 106.603,42   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2023   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO ESTADUAL CORONEL PEDRO NUNES                    | 202000006010413    | CT - 001/2022     | R\$ 160.000,00                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AV. COUTO MAGALHÃES, 519, CENTRO, MORRINHOS              | PARALISADA                    | CE CORONEL PEDRO NUNES                  | mar/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO   | nov/24               | R\$ 180.348,59  | R\$ 165.100,68     | R\$ 165.100,68   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC   | 201700006003952    | CTD - 295/2017    | R\$ 629.383,88                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | RUA PREF MANOEL LEMOS MENDONÇA, ST DESTE, MORRINHOS      | PARALISADA                    | CEPI ALFREDO NASSER - MORRINHOS         | jan/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 23/11/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | jul/24               | R\$ 629.383,88  | R\$ 47.813,18      | R\$ 47.813,18    | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO PARA JANEIRO DE 2024 - 2022000603940  |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR OSMUNDO GONZAGA FILHO                                      | 201900006049093    | CT - 002/2021     | R\$ 113.486,62                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA T, 480, VILA NOVA, CALDAS NOVAS                      | INACABADA                     | EE OSMUNDO GONZAGA FILHO                | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 22/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | fev/25               | R\$ 113.486,62  | R\$ 44.710,00      | R\$ 44.710,00    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE   | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                           | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                    | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR SILVIO GOMES DE MELO FILHO                                  | 20200006002246     | CT - 001/2020     | R\$ 323.713,28                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA 10, S/N, VILA SANTOS DUMONT, MORRINHOS  | INACABADA                     | CEPI SILVIO GOMES DE MELO FILHO    | jun/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 30/01/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202200006059452 | dez/23               | R\$ 405.085,41  | R\$ 239.239,30     | R\$ 239.239,30   | EM LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA DE MINUTA - 202200006049578   |
| SEDUC  | 202200006029105    | CTD - 013/2023    | R\$ 6.196.807,43                   | CONSTRUÇÃO                                  | ÁREA ESPECIAL, QUADRA 579, S/N, NOVO GAMA   | PARALISADA                    | CAIC NOVO GAMA                     | jul/23                          | AGUARDANDO A FORMALIZAÇÃO DE ADITIVO   | set/23               | R\$ 6.196.807,43  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | EM ANÁLISE TÉCNICA PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE NOVO GAMA | 20200006035915     | CT - 001/2020     | R\$ 327.028,86                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | SUPER QUADRA 10, ÁREA ESPECIAL, CIDADE OCIDENTAL                                  | INACABADA                     | CE JORGE AMADO                     | out/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 17/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006042328 | fev/25               | R\$ 410.368,65  | R\$ 273.290,99     | R\$ 273.290,99   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE NOVO GAMA | 20200006035151     | CT - 001/2020     | R\$ 327.358,75                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | ÁREA SS-1, JARDIM LAGO AZUL, NOVO GAMA  | INACABADA                     | CE PROFESSOR BENEDITO VIEIRA DE SÁ | out/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 17/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006042328 | fev/25               | R\$ 442.342,53  | R\$ 297.481,15     | R\$ 297.481,15   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE NOVO GAMA | 201900006058656    | CT - 001/2020     | R\$ 433.173,43                     | CONSTRUÇÃO                                  | AVENIDA PERIMETRAL 1 HI, S/N, NOVO GAMA   | INACABADA                     | CRE DE NOVO GAMA                   | out/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 17/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006042328 | fev/25               | R\$ 561.164,50  | R\$ 456.832,95     | R\$ 456.832,95   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC  | 201700006004267    | CTD - 171/2018    | R\$ 554.553,82                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | ÁREA ESPECIAL, S/N, JARDIM CÉU AZUL, VALPARAÍSO DE GOIÁS                          | INACABADA                     | CE CÉU AZUL                        | abr/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 15/03/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL              | dez/23               | R\$ 554.553,82  | R\$ 17.094,88      | R\$ 17.094,88    | EM LICITAÇÃO PARA ABERTURA EM 02/10/2023 - 202200006018086  |
| SEDUC  | 202000006043294    | CTD - 331/2020    | R\$ 1.104.166,93                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | ÁREA ESPECIAL, S/N, JARDIM CÉU AZUL, VALPARAÍSO DE GOIÁS                          | INACABADA                     | CE CÉU AZUL                        | jun/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 25/01/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO                    | dez/23               | R\$ 1.247.397,81  | R\$ 213.710,66     | R\$ 213.710,66   | EM LICITAÇÃO PARA ABERTURA EM 02/10/2023 - 202200006018086  |
| SEDUC  | 201900006022234    | CTD - 066/2021    | R\$ 3.966.661,06                   | CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO                     | AV. ALCEU DE ARAÚJO RORIZ C/ RUAS SEM NOME C/ AV. DONA NHANHÁ DO COUTO, NOVO GAMA | PARALISADA                    | CE RESIDENCIAL ALVORADA            | mai/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 08/08/2022 POR CANCELAMENTO DE CONTRATO                      | out/23               | R\$ 3.966.661,06  | R\$ 802.303,16     | R\$ 802.303,16   | EM ASSINATURA DE CONTRATO - 202200006060700   |
| SEDUC  | 202100006019849    | CTD - 160/2018    | R\$ 244.616,48                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | PRAÇA CENTRAL, ETAPA A, BAIRRO VALPARAÍSO I, VALPARAÍSO DE GOIÁS                  | PARALISADA                    | CEPI VALPARAÍSO                    | fev/19                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 19/10/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL              | jun/24               | R\$ 244.616,48  | R\$ 13.099,79      | R\$ 13.099,79    | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2023 - 202300006030465   |
| SEDUC  | 202200006058180    | CTD - 188/2018    | R\$ 241.981,50                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | RUA VOVO PRIMO C/ LUNA VARGAS, S/N, QD. 22, LUNABEL III, NOVO GAMA                | INACABADA                     | CEPMG JOSÉ DE ALENCAR              | fev/19                          | RESCISÃO BILATERAL ASSINADA EM 07/03/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL               | fev/25               | R\$ 241.981,50  | R\$ 5.483,98       | R\$ 5.483,98     | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202200006024399 |



PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA                           | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                              | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA                 | 20200006003971     | CT - 16/2022      | R\$ 587.249,23                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AVENIDA PARAÚNA, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PALMEIRAS DE GOIÁS             | PARALISADA                    | EE LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA                | mai/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075688  | nov/24               | R\$ 587.249,23  | R\$ 134.782,50     | R\$ 134.782,50   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC   | 202200006024067    | CTD - 172/2017    | R\$ 222.431,74                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA          | RUA TEIXEIRA DE FREITAS, CENTRO, EDÉIA                                      | PARALISADA                    | CE GLACY KELLE DE SOUSA (ANTIGO CE DE EDÉIA) | mar/20                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 06/05/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL  | dez/23               | R\$ 236.904,34  | R\$ 50.243,22      | R\$ 50.243,22    | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 202200006047487   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR SANTA CRUZ                                 | 20200006003971     | CT - 01/2020      | R\$ 254.400,38                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA DA CONSOLAÇÃO, S/N, SANTA CRUZ, BELA VISTA DE GOIÁS                     | INACABADA                     | EE PEDRO ALVES FERREIRA                      | abr/21                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 21/09/2021 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202100006045057                               | fev/25               | R\$ 255.766,62  | R\$ 222.496,39     | R\$ 222.496,39   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA | 202200006024067    | CT - 001/2022     | R\$ 1.154.462,55                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AVENIDA ANTONIO BATISTA ARANTES, 720, SETOR NORTE, PIRACANJUBA              | INACABADA                     | CEPI LEO LYNCE                               | set/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 08/12/2022 POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS  | fev/25               | R\$ 1.154.462,55  | R\$ 79.226,86      | R\$ 79.226,86    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA | 202200006050817    | CT - 001/2022     | R\$ 547.413,53                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA JOSÉ ALVES FERREIRA, 55, CENTRO, PIRACANJUBA                            | INACABADA                     | CRE DE PIRACANJUBA                           | jan/23                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 14/06/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | fev/25               | R\$ 547.413,53  | R\$ 19.489,40      | R\$ 19.489,40    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006060099   |
| SEDUC   | 201900006019947    | CTD - 035/2020    | R\$ 818.140,67                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | AVENIDA BRASIL CENTRAL, 1440, CENTRO, PIRANHAS                              | PARALISADA                    | CEPI MARIA EULÁLIA DE JESUS PORTILHO         | jul/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075144  | nov/24               | R\$ 1.131.224,93  | R\$ 969.448,10     | R\$ 969.448,10   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL OLÍMPIA FERREIRA RIBEIRO                  | 202200006004943    | CT - 001/2022     | R\$ 1.612.632,72                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO                         | RUA LEÃO DOS SANTOS, 180, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, ARAGARÇAS                  | PARALISADA                    | EE LUÍZ DIAS PAES LEMES                      | mai/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006064722 - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE MULTA | nov/24               | R\$ 1.612.632,72  | R\$ 33.275,92      | R\$ 0,00         | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC   | 201700006013808    | CTD - 141/2018    | R\$ 546.145,73                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | PRAÇA LUÍS INÁCIO M. DE ARAÚJO, 53, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORIZONA | PARALISADA                    | CE SENADOR JOSÉ DA COSTA PEREIRA             | jun/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075127  | nov/24               | R\$ 908.170,62  | R\$ 86.1075,97     | R\$ 86.1075,97   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS  
Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA   | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                               | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PROFESSOR JOSÉ RILDO FELIPE                       | 202000006026641    | CT - 02/2020      | R\$ 221.427,85                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | AV. EGÍDIO FRANCISCO RODRIGUES, 78, CENTRO, PIRES DO RIO      | INACABADA                     | CEPI MARTINS BORGES - PIRES DO RIO            | dez/20                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 06/08/2021 POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS                                      | fev/25               | R\$ 221.427,85  | R\$ 74.177,89      | R\$ 74.177,89    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC   | 201900006033223    | CTD - 015/2020    | R\$ 286.642,35                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | AV. ALÍPIO ANTÔNIO DE PAIVA, 500, CENTRO, MONTIVÍDIU DO NORTE | INACABADA                     | CE CHICO MENDES                               | nov/22                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 13/12/2022 POR DESEQUILÍBRIO DOS PREÇOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO CONTRATO | mar/24               | R\$ 560.334,78  | R\$ 212.372,66     | R\$ 212.372,66   | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 202300006022730   |
| SEDUC - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORANGATU                                   | 202000006010404    | CT - 003/2020     | R\$ 230.999,92                     | REFORMA   | RUA 3 ESQ C/ RUA 16 E 17, S/N, CENTRO, PORANGATU              | INACABADA                     | CE STELLANIS KOPANAKIS PACHECO                | ago/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 20/01/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO                                      | fev/25               | R\$ 274.600,21  | R\$ 233.311,30     | R\$ 233.311,30   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 202300006035109   |
| SEDUC   | 201700006011674    | CTD -136/2018     | R\$ 544.256,56                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO   | AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, MAMBAÍ                        | PARALISADA                    | CE SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVEIRA              | mai/20                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 20/04/2023 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL                                | mar/24               | R\$ 544.256,56  | R\$ 104.334,30     | R\$ 104.334,30   | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 202200006050000   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE QUIRINÓPOLIS | 202000006007339    | CT - 002/2020     | R\$ 148.499,07                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | AVENIDA RUI BARBOSA, 522, BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUIRINÓPOLIS  | INACABADA                     | CE JUSCELINO KUBITSCHEK - QUIRINÓPOLIS        | mar/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 19/06/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006044504                   | fev/25               | R\$ 211.354,58  | R\$ 170.690,00     | R\$ 170.690,00   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE QUIRINÓPOLIS | 202100006074913    | CT - 001/2022     | R\$ 1.775.391,13                   | IMPLANTAÇÃO DE salas e refeitório padrão Seduc, implantação de laboratório e bloco administrativo padrão Iaje plana | AVENIDA PASTOR ZETIL, 85, VILA APARECIDA, QUIRINÓPOLIS        | PARALISADA                    | CEPI PRESIDENTE CASTELO BRANCO - QUIRINÓPOLIS | jul/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006068746  | nov/24               | R\$ 1.775.391,13  | R\$ 1.251.335,07   | R\$ 1.251.335,07 | APOS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE QUIRINÓPOLIS | 202000006006852    | CT - 004/2020     | R\$ 139.352,90                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA MANOEL BARROSO, 119, BAIRRO CENTRO, CACHOEIRA ALTA        | PARALISADA                    | CE DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA              | jul/21                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 30/09/2021 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO                                      | mar/24               | R\$ 154.259,21  | R\$ 134.633,96     | R\$ 134.633,96   | EM LICITAÇÃO - 202300006078111  |
| SEDUC   | 201700006005193    | CTD -124/2018     | R\$ 413.562,30                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA  | RUA MANOEL BARROSO, 119, BAIRRO CENTRO, CACHOEIRA ALTA        | PARALISADA                    | CE DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA              | nov/18                          | EM RESCISÃO BILATERAL POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | mar/24               | R\$ 427.531,36  | 228.505,26         | 228.505,26       | EM LICITAÇÃO - 202300006078111 - ESTE CASO, COM O INTUÍTO DE DAR Celeridade PARA O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES FÍSICAS DA UNIDADE ESCOLAR, FOI TRAMITADA NOVA LICITAÇÃO. ENTRETANTO, NÃO SERÁ ASSINADO CONTRATO APÓS A LICITAÇÃO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.          |
| SEDUC   | 202100006011954    | CT - 003/2021     | R\$ 382.275,64                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA   | RUA JOÃO DE OLIVEIRA GOUVEIA, 476, CENTRO, GOULVÊNDIA         | INACABADA                     | CE JOSÉ RODRIGUES MORENO                      | jan/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 30/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO                                     | jul/24               | R\$ 382.275,64  | R\$ 186.819,98     | R\$ 186.819,98   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO PARA FINALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE QUIRINÓPOLIS | 202100006013920    | CT - 001/2021     | R\$ 336.551,40                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA   | RUA BELA VISTA, 123, SETOR AEROPORTO, CACHOEIRA ALTA          | INACABADA                     | CE JACY PARAGUASSU                            | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 30/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO                                     | mai/24               | R\$ 336.551,40  | R\$ 192.828,99     | R\$ 192.828,99   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023 - 202300006060242  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA  | LOCALIZAÇÃO   | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE QUIRINÓPOLIS | 202100006011263    | CT - 002/2021     | R\$ 329.210,21                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA                                    | RUA 06 C/ 04 E 09, QUADRA ESPECIAL, CENTRO, PARANAIGUARA                    | INACABADA                     | CEPI BARTOLOMEU BUENO DA SILVA | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 30/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | mai/24               | R\$ 329.210,21  | R\$ 153.188,81     | R\$ 153.188,81   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023 - 202300006060216  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE                       | 202200006010202    | CT - 02/2022      | R\$ 475.296,83                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA                                    | RUA TERCIO CAMPOS LEÃO, S/N, SANTO ANTÔNIO, RIO VERDE                       | INACABADA                     | CE FREDERICO JAYME             | abr/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - AGUARDANDO CONCLUSÃO DA RESCISÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO | abr/24               | R\$ 475.296,83  | R\$ 6.749,79       | R\$ 0,00         | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE                       | 202200006016848    | CT - 05/2023      | R\$ 524.231,04                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA                                    | RUA RIO VERDE, CENTRO, RIO VERDE  | INACABADA                     | CE ITAGIBA GONZAGA JAYME       | abr/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - AGUARDANDO CONCLUSÃO DA RESCISÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO | jun/24               | R\$ 524.231,04  | R\$ 128.489,70     | R\$ 67.411,12    | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO PARA NOVEMBRO DE 2023   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE                       | 202200006010148    | CT - 003/2022     | R\$ 481.122,16                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA                                    | RUA JERONIMO CARLOS DE ARAÚJO, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DA BARRA               | INACABADA                     | CE HERMÍNIO RODRIGUES LEÃO     | abr/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - AGUARDANDO CONCLUSÃO DA RESCISÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO | abr/24               | R\$ 481.122,16  | R\$ 0,00           | R\$ 355.316,22   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023   |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR AMELIA FONSECA RATTES  | 202100006029329    | CT - 001/2022     | R\$ 432.795,70                     | CONCLUSÃO DE QUADRA  | RUA PIALÚ, ESO, C/ RUA LUIZA SEABRA, S/N, QD. V, BAIRRO ELDORADO, RIO VERDE | PARALISADA                    | CE MILTES FURQUIM DE OLIVEIRA  | jun/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006066769   | nov/24               | R\$ 432.795,70  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE                       | 201900006052316    | CT - 04/2020      | R\$ 327.194,99                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO  | RUA JUCA BAILÃO, S/N, SETOR MORADA DO SOL, RIO VERDE                        | INACABADA                     | CE OLYNTO PEREIRA DE CASTRO    | mar/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 23/05/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006040234                                    | mai/24               | R\$ 327.194,99  | R\$ 217.979,62     | R\$ 217.979,62   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023  |
| SEDUC   | 202100006022175    | CTD - 110/2021    | R\$ 680.813,82                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO  | RUA AUGUSTA BASTOS, CENTRO, RIO VERDE                                       | INACABADA                     | CE DO SOL                      | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 11/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO  | dez/23               | R\$ 680.813,82  | R\$ 217.350,58     | R\$ 217.350,58   | EM LICITAÇÃO - 202200006079300  |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA                                      | 202000006026672    | CT - 01/2020      | R\$ 104.196,10                     | REFORMA  | AVENIDA AROEIRA, 838, CENTRO, RUBIATABA                                     | PARALISADA                    | CRE DE RUBIATABA               | jun/21                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006029441   | jul/24               | R\$ 180.675,12  | R\$ 144.301,48     | R\$ 144.301,48   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023   |
| SEDUC   | 201600006001039    | CTD - 247/2016    | R\$ 267.268,47                     | IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA                               | RUA JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES, 30, BAIRRO LUCILENE, SANTA HELENA DE GOIÁS    | PARALISADA                    | EE JOSÉ SERAFIM AZEVEDO        | nov/17                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 31/08/2021 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | set/24               | R\$ 267.268,47  | R\$ 183.589,41     | R\$ 183.589,41   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2024  |
| SEDUC   | 201600006000990    | CTD - 242/2016    | R\$ 316.001,55                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PADRÃO FNDE | AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, CÔRREGO DO OURO                             | PARALISADA                    | CEPI BRASIL                    | nov/17                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 18/08/2021 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL   | mar/24               | R\$ 316.001,55  | R\$ 248.733,22     | R\$ 248.733,22   | EM LICITAÇÃO - 202200006074132  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA   | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                         | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO  | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC   | 202100006013424    | CTD - 016/2022    | R\$ 564.680,77                     | REFORMA   | RUA 2, 171, CENTRO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA                                 | PARALISADA                    | CE DOM BOSCO - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA   | jul/23                          | EM RESCISÃO UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - 202300006075149         | nov/24               | R\$ 564.680,77  | R\$ 387.781,47     | R\$ 387.781,47   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC   | 201700006003938    | CTD - 037/2018    | R\$ 325.127,85                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA                         | RUA 6, 932, SETOR ELIZIÁRIO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA                        | PARALISADA                    | CE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA            | mai/22                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 23/11/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL | set/24               | R\$ 386.117,57  | R\$ 352.455,17     | R\$ 352.455,17   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO PARA FEVEREIRO DE 2024  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SILVÂNIA                    | 202200006030513    | CT - 003/2022     | R\$ 1.075.196,35                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA JOSÉ ISSY, 508, CENTRO, VIANÓPOLIS                                     | INACABADA                     | CE AMERICANO DO BRASIL - VIANÓPOLIS     | set/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 18/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | fev/25               | R\$ 1.075.196,35  | R\$ 447.109,01     | R\$ 447.109,01   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SILVÂNIA                    | 202100006038752    | CT - 004/2021     | R\$ 438.022,07                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA   | RUA ZECA LOUZA, 28, CENTRO, LEOPOLDO DE BULHÕES                            | INACABADA                     | CEPI SALIM AFLUNE                       | jan/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 05/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | fev/25               | R\$ 438.022,07  | R\$ 220.217,34     | R\$ 220.217,34   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SILVÂNIA                    | 202200006091607    | CT - 001/2023     | R\$ 2.273.134,02                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA SAO VICENTE DE PAULA, 244, CENTRO, VIANÓPOLIS                          | PARALISADA                    | CEPI JANDIRA BRETAS QUINAN              | jul/23                          | EM RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO                                      | nov/24               | R\$ 2.273.134,02  | R\$ 191.003,00     | R\$ 191.003,00   | APÓS PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO SERÁ ATUALIZADO PROJETO E ORÇAMENTO. O PRAZO PARA RESCISÃO TEM TEMPO ESTIMADO DE 3 MESES. A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS TEM TEMPO ESTIMADO PARA FINALIZAÇÃO DE 4 MESES. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM PRAZO ESTIMADO DE 6 MESES. |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR EDUCANDO PARA A VIDA                                       | 202200006051073    | CT - 006/2022     | R\$ 481.462,15                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | AVENIDA ALCIDES PEREIRA DE CASTRO, 240, CENTRO, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | INACABADA                     | CE ADONIAS LEMES DO PRADO               | jan/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 10/04/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | fev/25               | R\$ 481.462,15  | R\$ 81.905,27      | R\$ 81.905,27    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO SEI 202300006047346   |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SILVÂNIA                    | 202200006034470    | CT - 005/2022     | R\$ 316.211,65                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA SANTO ANTÔNIO, 195, CENTRO, SILVÂNIA                                   | INACABADA                     | CRE DE SILVÂNIA                         | mar/23                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 04/05/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | jul/24               | R\$ 316.211,65  | R\$ 261.464,83     | R\$ 261.464,83   | ELABORAÇÃO DE PROJETO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023 - 202300006046495   |
| SEDUC   | 201600006001031    | CTD - 160/2017    | R\$ 222.288,55                     | IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRÃO FNDE | RUA PADRE JOÃO BOSCO PEREIRA, S/N, BAIRRO LUCIENE, GUAPO                   | PARALISADA                    | CE DE POSSELÂNDIA                       | out/17                          | RESCISÃO BILATERAL PUBLICADA EM 06/05/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL | mar/24               | R\$ 222.288,55  | R\$ 53.166,12      | R\$ 53.166,12    | EM LICITAÇÃO - 202200006049963  |
| SEDUC - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE TRINDADE | 202000006026899    | CT - 005/2020     | R\$ 110.713,72                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 188, CENTRO, ANICUNS                                | INACABADA                     | CEPI PROFESSOR ALFREDO NASSER - ANICUNS | mai/21                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 21/08/2020 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO       | fev/25               | R\$ 110.713,72  | R\$ 105.679,28     | R\$ 105.679,28   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |

PLANILHA DE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Referência: 06/09/2023

| ÓRGÃO/ENTIDADE  | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/CONTRATO | DESCRIÇÃO DA OBRA   | LOCALIZAÇÃO  | SITUAÇÃO PARALISADA/INACABADA | UNIDADE ESCOLAR                                    | DATA DA PARALISAÇÃO/INTERRUPÇÃO | MOTIVO   | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (INICIAL+ADITAMENTOS+APOSTILAMENTOS) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO | AÇÃO*   |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------|---|
| SEDUC   | 20170006011769     | CTD - 018/2018    | R\$ 631.535,00                     | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS   | INACABADA                     | CE PROFESSORA JOVITA GONÇALVES DA SILVA            | jun/21                          | RESCISÃO BILATERAL ASSINADA EM 27/10/2022 POR CANCELAMENTO DO CONVÊNIO FEDERAL | NÃO INFORMADO        | R\$ 631.535,00  | R\$ 180.289,94     | R\$ 180.289,94   | ESTA ESCOLA FOI MUNICIPALIZADA E SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS, CONFORME ACORDADO EM REUNIÃO COM FNDE EM 04/09/2023 (EM ANÁLISE JURÍDICA DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA EM RETOMAR A OBRA) |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ASSIS   | 202100006060935    | CT - 003/2022     | R\$ 478.912,84                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | RUA 6 ESQ., COM RUA SÃO JOÃO S/N, VILA JOÃO PEDRO, GUAPÓ               | INACABADA                     | CE DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS - GUAPÓ                  | set/22                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 29/11/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | fev/25               | R\$ 478.912,84  | R\$ 75.467,77      | R\$ 75.467,77    | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS.  |
| SEDUC - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ALFREDO NASSER           | 20200006032959     | CT - 001/2021     | R\$ 146.291,77                     | REFORMA E AMPLIAÇÃO   | PRAÇA JOÃO RIBEIRO SOARES, CENTRO, URUAÇU                              | INACABADA                     | CEPI ALFREDO NASSER - URUAÇU                       | jul/22                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 22/08/2023 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO     | fev/25               | R\$ 146.291,77  | R\$ 134.233,56     | R\$ 134.233,56   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 20230006059805  |
| SEDUC - CONSELHO REGIONAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE URUAÇU | 20190006014183     | CT - 001/2020     | R\$ 253.081,57                     | REFORMA   | PRAÇA JOÃO RIBEIRO SOARES, CENTRO, URUAÇU                              | INACABADA                     | CEPI ALFREDO NASSER - URUAÇU                       | jul/21                          | RESCISÃO UNILATERAL PUBLICADA EM 10/12/2022 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO     | fev/25               | R\$ 253.081,57  | R\$ 195.748,89     | R\$ 195.748,89   | SERÁ REALIZADO LEVANTAMENTO IN LOCO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NECESSITAM SER FINALIZADOS. PROJETOS SERÃO INSERIDOS NO PROCESSO 20230006059805  |
| SEDUC   | 20170006008723     | CTD - 001/2018    | R\$ 225.642,62                     | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PADRÃO FNDE  | RUA PROFESSOR DOMINGOS VICENTE, S/N, QD. 04, LT. 01, BAIRRO JK, URUAÇU | PARALISADA                    | CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIÃO GONÇALVES DE ALMEIDA | nov/18                          | RESCISÃO UNILATERAL ASSINADA EM 15/09/2021 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO      | dez/23               | R\$ 225.642,62  | R\$ 193.048,76     | R\$ 193.048,76   | EM LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL - 20220006006572  |

Nota: \* Esclarecemos que os prazos informados nesta planilha podem sofrer variação, considerando o procedimento licitatório, dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Educação e capacidade operacional atual. É importante ressaltar que o procedimento licitatório inclui viabilização financeira e orçamentária, análise jurídica, elaboração de minuta de edital, licitação e homologação da licitação e assinatura do contrato. Portanto, as previsões de retomada são estimativas.